RVauvelle

Z.A. Le Bussoy, route de Gien Tel 02 38 94 51 26
45290 Varennes - Changy Fax 02 38 94 57 11
Email:r.vauvelle@orange.fr

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

N°CHANTIER: 24/366

PLANNING PRÉVISIONNEL

Nom/Adresse : AME Travaux d'aménagement Entrée Sud RD2007

SOLTERRE LA COMMODITE Phase 2 et 3

		Mois	FEVR	MARS				AVRIL				MAI					JUIN				JUILLET					AOUT			
N°Phase	Désignation des travaux	Semaine	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35
	Intervention CITEOS (Eclairages)		27 + 28/02																										
1	Installation , signalisation et implantation																												
	Travaux coté IMPAIR du N° 29 à la STATION																												
2	Assainissement																												
3	Terrassement																												
4	Pose des bordures																												
5	Structure en GNt Parking , entrée et cheminement																												
6	Intervention devant la station TOTAL FERMEE																												
	Intervention Mathieu frot : Terre végétale																												
7	Grave bitume sur parking et accès renforcé																												
8	Revêtement en sable calcaire traité																												
9	Revêtement en enrobé																												
10	Basculement de la Circulation																												
	Travaux coté PAIR du N° 36 au N°80																												
11	Assainissement																												
12	Terrassement																												
13	Pose des bordures																												
14	Structure en GNt Parking , entrée et cheminement																												
15	Grave bitume sur parking et accès renforcé																												
	Intervention Mathieu frot : Terre végétale																												
16	Revêtement en sable calcaire traité																												
17	Revêtement en enrobé																												
18	Signalisation Verticale et horizontale																												
19	Finition et remise en état des lieux																												
20	Réception																												